

«Утверждаю»

Директор ООО ГЛАВЛЕС

_____ Коробов И.Г.



ПРОТОКОЛ

строительства дома (бани) ГЛАВЛЕС.

1. Выбор проекта дома (бани) на сайте glavles.com для основы (или подбор планировки и внешнего вида в другом источнике).
2. Предварительное согласование концепции с руководителем проектного отдела по телефону +79122543940 (Алексей Игоревич), или при личной встрече в г. Екатеринбурге ул. Сулимова 50 оф. 3.11, или в других аффилированных офисах.
3. Выполнение предварительного расчета стоимости конструкции.
4. Разработка проекта дома (бани), посадка на участке. Окончательное согласование с заказчиком стоимости комплектации и работ.
5. Согласование срока изготовления домокомплекта (сруба, сборной деревянной конструкции (СДК)), оформление договора на изготовление. Авансовый платёж за домокомплект.
6. Изготовление фундамента (ленточного, свайного с ростверком, винтового и т.д.), устройство наружных инженерных коммуникаций.
7. Производство домокомплекта (сруба, СДК). При необходимости – поэтапное, с разбивкой по рядам.
8. Укомплектование домокомплекта (ДК) согласованными материалами с производственного склада для стропильной системы и перекрытий, включая межвенцовый утеплитель, шканты, шпонки Hoffmann® и др.
9. Погрузка, логистика и выгрузка ДК на стройплощадке.
10. Монтаж сруба, установка временного сборного обсадного бруса.
11. Монтаж межэтажных перекрытий.
12. Монтаж стропильной системы.
13. Устройство постоянной, или временной кровли.
15. Утепление потолка и пола 1-го этажа, звукоизоляция межэтажного перекрытия.

16. Антисептирование сруба. По заявке – импрегнирование торцов брусьев, выходящих наружу.
17. Выдержка сруба в течении 2...6 месяцев для усадки конструкции. Периодическая регулировка компенсаторов.
18. Монтаж разводки внутренних инженерных приборов и сетей.
19. Зачистка и подготовка согласованных лицевых поверхностей сруба, СДК к малярным работам.
20. Нанесение на стены защитных и финишных составов.
21. Вырезка технологических перевязок в оконных (дверных) проёмах, одновременная установка сборного обсадного бруса.
22. Монтаж окон и входной двери.
23. Проведение черновых отделочных работ.
24. Проведение чистовых отделочных работ.

Некоторые работы выполняются (могут быть выполнены) заказчиком, нанятыми им лицами (организациями), имеющими соответствующую квалификацию, либо аффилированными с Главлес субподрядными организациями и специалистами.